



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 2

Som overalt ellers tar Covid-19 stor plass i planlegging, møtevirksomhet og i det daglige også på VBB. Vi tenker smittevern i alt vi gjør, og gjør så godt vi kan for å holde viruset unna byggeplassen vår.

Det er ikke mulig å bygge nytt bo- og behandlingssenter fra hjemmekontoret, og for å holde folk i arbeid, og også holde framdriftsplanen for bygget, må vi ha smittevern lengst fram i panna til enhver tid.

Selv med full fokus, vet vi at vi også må ha vår dose med flaks for å slippe unna denne gangen. Vi krysser fingre - og vasker hender.

Denne uka fortsetter med samme oppgaver som i forrige uke. Baderommene i langtidsavdelingen får gulvbelegg, og det er artig å se at bygget begynner å fargelegges.

De tekniske fagene jobber seg gjennom bygget med skjultanlegg, sprinklermontasje, rørmontering for tappevann og varme, og montering av ventilasjonskanaler.

Tømmerne kler veggene med plater. Som alle tirsdager kommer det også denne tirsdagen et trailerlass med gipsplater. Disse monteres på stenderverket fram til neste tirsdag – når et nytt lass med plater blir levert. Fortsatt er det mange m² med gipsplater som skal monteres før vi kommer «til enden» i korttidsavdelingen.

Utvendig monteres det gule Alutile – plater på traforom og søppelrom denne uka.

Bildet til venstre viser blikkenslagerne i god gang med å kle ferdig traforommet med Alutile, mens bildet til høyre er tatt inne på et av beboerrommene, der maleren er i full gang med å male vegger.



11.01.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS