



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 7

Vi starter uka vår med snømåking. Vi er nok ikke alene om det 😊

Vi har heldigvis hatt god hjelp til dette i helga, men noe måking av stillaser og rundt bygget blir det uansett. Det har vi imidlertid vært godt forskånet fra gjennom hele byggetida så langt, så vi kan ikke klage.

Innvendig pågår arbeidene for fullt. Hovedoppgavene for tømmerne er fortsatt gipsing, baderomsplater og himlingsystem, i tillegg til lydhimling i kulturrommet.

Utvendig skal terminalbygget kles ferdig, og stillasen rundt dette bygget rives ila uka.

For tekniske fag er hovedoppgavene kabeltrekking, arbeider med tappevann og varme, sprinkler og kanalmontasje.

Vi jobber oss fortsatt gjennom bygget fra øst til vest, og i østenden blir det roligere framover. Her er det ferdig malt, og himlingsgriden er på vei opp. De neste oppgavene her vil da være utstyrmontasje, gulvbelegg og dører, før vi begynner arbeidene med sluttkontroll og komplettering utpå våren.

I vestenden pågår gipsinga for fullt. Her skal maler begynne sine arbeider etter påske, så spennet i oppgaver mellom øst og vest er stort.

Vi kjører videre med samme bemanning som i forrige uke, og har ca 75 menn og damer på bygget vårt.

Dagens bilder er tatt inne i fellesområdet på plan 1. Bildet til venstre viser arbeid med lydhimling i kulturrommet, og bildet til høyre er tatt fra inngangspartiet og inn mot resepsjonen der det etter hvert skal monteres luke.



15.02.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS