



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 8

Ukene går fort, og det er allerede vinterferieuke. Det har ingen stor betydning for arbeidet på VBB, og vi arbeider videre med samme bemanning denne uka som vi hadde sist uke.

Totalt er vi mellom 75 og 80 personer involvert i prosjektet denne uka. De fleste jobber med praktisk arbeid ute i bygget, men vi er også noen få som jobber med planlegging og tilrettelegging inne fra brakka.

I uke 8 vil tømmerne fra Grande og Veidekke stort sett montere gips på vegger i korttidsavdelingen og ellers montere baderomsplater og legge opp himlingsgrid i langtidsavdelingen.

Malerne fra Malermester Bjørås sparkler og maler gips i ulike farger, mens gulvleggerne fra Enes og Olsen fortsetter med legging av sklihemmende gulvbelegg på baderom.

Midthaug AS har begynt arbeidet med rekkverk på bygget, og fortsetter med dette også denne uka. Dette er rekkverk på balkongene over aktivitetssenteret helt vest på bygget, og også på balkongene inne i atrium nord og sør.

Ute har Hageanlegg AS begynt arbeidet med renner og kantstein inne i sansehage nord. Dette er arbeid som vil pågå flere uker framover utover våren.

Caverion sine elektrikere, rørleggere og ventilasjonsmontører fortsetter med samme aktiviteter som sist uke. Det monteres både rør og kanaler, og elektrikerne trekker enorme mengder med kabel gjennom en uke.

Det er vanskelig å få gode bilder innenfra, men dagens to bilder er begge tatt inne på beboerrom. Bildet til venstre er fra 1.etasje, der valgt etasjefarge er «Silky Yellow», mens bildet til høyre er tatt fra 3.etasje, der valgt etasjefarge er «Pale Green».

Begge bildene er tatt fra yttervegg hjørnet og inn mot baderommet.

