



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 9

I uke 9 fortsetter vi med de samme oppgavene som vi har jobbet med de siste ukene. For tømmerne betyr det at det fortsatt gipses, monteres baderomsplater og himling, mens malere og gulvleggere setter farge på overflatene rom for rom.

Elektrikerne har så smått begynt å montere utstyr som stikkontakter og styringspanel, og rommene ser mer og mer ferdige ut. Det mangler fortsatt både gulvbelegg og dører, og dette er oppgaver som påbegynnes rett etter påske.

I hagen mot nord fortsetter arbeidet med belegningsstein. Denne hagen skal etter hvert deles i to ulike hager. Den største delen er sansehagen for beboerne, mens den minste delen hører kulturrommet til. Hagene får belegningsstein som fast dekke, i tillegg til bed med busker og planter, blomsterkasser i riktig høyde for enkelt stell av plantene, og det er også hit grillhytta fra Verdal bo- og helsetun skal flyttes etter hvert.

Bildet til venstre er tatt da husets aller første lysarmatur ble montert sist uke. Bildet til høyre er tatt fra 2. etasje og ned i hagen mot nord der det pågår legging av stein.

