



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 11

Bygget vårt har to heiser, og disse blir levert til byggeplassen denne uka. Den ene heisen er av type bæreheis, mens den andre er en sengeheis, og begge heisene ligger sentralt plassert i bygget for enkel transport mellom etasjene. Oppstart heismontasje blir enten i slutten av denne uka, eller tidlig i neste uke.

Det blir også levert gulvbelegg til beboerrom og fellesareal på plan 1 i langtidsavdelingen denne uka, og oppstart legging vil være så fort belegget kommer og er lastet inn i bygget.

Ute i terminalbygget pågår montering av teknisk utstyr for søppelsuganlegget. Her monteres altså utstyret som sørger for at restavfallet som kastes inn i luker i veggen inne i bygget blir sugd derfra, via rør under bakken og opp i en container inne i terminalbygget - med en hastighet på 50-70 km/time. Dette anlegget vil spare de ansatte for mange timers arbeid med søppelhåndtering i en travel hverdag.

Utover disse nye oppgavene, går arbeidet sin vante gang.

Tømrerne ser endelig enden på gipsinga, og vi planlegger en liten markering på bygget når all gips er på veggen. Til påske kan vi «feire» at vi har brukt opp mot 1 million gipsskruer på bygget. Dette er skruer som malerne etter hvert skjuler med sine 10.000 kg sparkelmasse, og deretter 6.000 liter maling 😊

I tillegg til gipsing er fortsatt badersplater, himling og listverk hovedoppgavene hos tømrerne. For tekniske fag fortsetter arbeidene med kabeltrekking, varmerør, tappevann og trykktesting. I tillegg fortsetter arbeidet med utstyrsmontering i arealene der ferdiggraden er høyest.

Dagens to bilder er av det tekniske slaget. Det bildet til venstre viser varmesentralen i bygget, der alt av teknisk utstyr nå er montert, og er klart for tilkobling.

Bildet til høyre er tatt inne i containerrommet i terminalbygget. Det svarte røret er der restavfallet fra bygget vårt «spyttes ut» ned i containeren, mens det blå røret er «sugerøret» til anlegget.

