



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 14

Etter en lang påskeferie, er vi nå i gang med ei ny arbeidsuke på byggeplassen. I skrivende stund er vi ca 60 personer på byggeplassen, der ulike fag jobber på ulike steder i huset. Bemanningen vil ligge rundt dette framover mot sommerferien.

I området der vi har kommet lengst, vil vi denne uka begynne vasking over himling. I den andre enden av bygget ble vi ferdige med gipsing til påske, og områdene er klare for malerne som etter planen skal begynne her i neste uke.

Bano, som monterer innredning på badetrom, er godt i gang med sin montasje, og har montert utstyr på 16 av 132 rom.

Enes og Olsen fortsetter med gulvbelegg i 1.etasje, og rommene ser mer og mer ferdige ut. Om et par uker blir også de første innerdørene levert på byggeplassen, og etter hvert montert.

Utvendig fortsetter arbeidene med steinlegging i sansehage nord. I tillegg fortsetter vi nå med det siste av bordkledning utvendig i ukene framover, slik at alt stillas etter hvert kan plukkes ned.

Bildet til venstre er tatt inn på et av baderommene der utstyr og innredning nå er ferdig montert. Bildet til høyre er tatt ute i sansehagen, der området begynner å ta form.

