



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 16

Denne uka skal et par nye aktører starte sin jobb på bygget vårt. Grøtan Glass og Aluminium begynner denne uka sin montasje av aluminiumdører i yttervegger, mens Hørmann skal montere leddheiseporter. Det er to leddheiseporter på bygget. En port til varemottaket sørvest på bygget, og en inn til terminalbygg for søppelanlegg.

Inne i bygget fortsetter vi der vi slapp i uke 15.

Arbeidet med montering av dører og innvendige vinduer fortsetter i langtidsavdelingen. Det samme gjør arbeidet med gulvbelegg og montering av teknisk utstyr.

Malerne har begynt sine arbeider i korttidsavdelingen, og det samme gjelder gulvleggerne som er godt i gang med legging av belegg på badet her.

Inne i kulturrommet midt i bygget skal vi etter hvert begynne å montere eik spilehimling.

Utvendig pågår fortsatt bordkledning mot sør, slik at vi får ferdigstilt denne og plukket ned stillaset. Tverås og Hageanlegg fortsetter også sine arbeider utvendig, og kommer til å runde hjørnet mot nordvest slik at de kommer i gang med uteområdet mot brakkeriggen denne uka.

Bildet til venstre er tatt oppe i kontoravdelingen på plan 3. I den gule nisjen skal det monteres tekjøkken, mens en ser antydning til kontorer langs venstre side i bildet. Bildet til høyre er tatt inne i produksjonskjøkkenet, der gulvbelegget nå er lagt, og det pågår montering av våtromsplater på vegg. I gulvet vises slukbrønnene som er planlagt foran de fire kokegrytene i kjøkkenet.

