



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 17

Vi fortsetter arbeidet der vi slapp i forrige uke, og jobber blant annet videre med montering av dører og innvendige vinduer også denne uka.

Nå har vi montert så mange dører at Bravida kan begynne sin jobb med montering av dørutstyr på ferdig monterte dører, og sammen med Caverion skal de sørge for at dørene etter hvert fungerer opp mot brannsignal og velferdsteknologi.

Andre nye oppgaver inne er blant annet montering av brannimpregnert finér på en del vegger i langtidsavdelingen. Dette gjelder blant annet i nisjene ved dørene til alle beboerrom. Denne finéren vil være med å myke opp avdelingene estetisk, og vi gleder oss til å se dette ferdig montert.

Gulvleggerne fra Enes og Olsen fortsetter med sklihemmende belegg i baderom i korttidsavdelingen, og trinnlydbelegg på langtidsavdelingen denne uka, mens malerne fra Bjørås jobber for fullt med sparkling og maling av gips i korttidsavdelingen.

Utvendig pågår fortsatt arbeidet med steinlegging i sansehage nord, og Grøtan glass og aluminium monterer ytterdører i bygget. Mot sør er vi straks ferdig med bordkledningen, og skal bruke denne uka på å montere pyntespiler på kledningen på plan 3. Neste uke monteres spiler på plan 2, og da kan etter hvert stillaset på sørsiden av bygget endelig plukkes ned.

Dagens to bilder er tatt av folk i arbeid. I bildet til venstre tetter tømmer Karsten Reitan rundt rørgjennomføringer på produksjonskjøkkenet, mens i bildet til høyre sørger rørlegger Sunniva Eidnes for at tappevann og varmerør føres riktig i sjaktene fra plan 1 og oppover i etasjene.

