



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 18

I uke 18 fortsetter vi med montering av plattendekker i langtidsavdelingen. Plattendekkene monteres på dekkereis, ferdig støpte/monterte søyler, bjelker og vegger. Tekniske fag skal etter hvert montere rør og gjennomføringer i disse, før vi legger topparmering, og dekkene støpes ferdig. Vi planlegger første dekkestøp i slutten av uke 19.

Alle søyler som blir synlige når bygget er ferdig, støpes i betong, mens søyler i «gavler» i bygget er av stål. Stålsøylene vil etter hvert skjules i ytterveggen.

Vi fortsetter også med veggarbeid i langtidsavdelingen, mens det er gulvarbeid med isolering, radonsperre, gulvvarme og etter hvert støp, som er hovedoppgave i korttidsavdelingen.

Utenfor brakka vår pågår arbeidet med VA – anlegget for fullt.

I uke 18 vil vi være mellom 25 og 30 fagarbeidere fra Veidekke AS, Grande Entreprenør AS, Caverion AS og Tverås Maskin og Transport AS på byggeplassen.

Vi holder fokus på smitteverntiltak, og foreløpig går produksjonen vår som planlagt, til tross for covid-19.

Bildet under er tatt med drone og viser status på byggeplassen 20.04.20.
(fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



27.04.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS