



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 19

Som bildet under viser, ble det montert plattendekker over arealet lengst øst på bygget i uke 18. Dette arealet armeres og klargjøres nå til støp, og hvis alt går etter planen, vil første dekkestøp bli i slutten av uka.

Parallelt med klargjøring for støp i østre del, monteres det dekker i vestre del av langtidsavdelingen denne uka.

Gulvet i produksjonskjøkkenet ble støpt i forrige uke, og vi tar sikte på å få ferdigstilt alt av gulv i korttidsavdelingen denne uka. Når dette er gjort, blir det vegger og etter hvert dekker som står for tur også i dette området.

Bemanning i uke 19 vil være omtrent som i forrige uke, med mellom 25 og 30 fagarbeidere fra Veidekke AS, Grande Entreprenør AS, Caverion AS og Tverås Maskin og Transport AS på byggeplassen.

Bildet under er tatt med drone og viser status på byggeplassen 29.04.20.
(fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



04.05.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS