



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 20

I uke 19 ble det montert plattendekker på store deler av arealet over plan 1 på langtidsavdelingen. Denne uka settes det utsparinger for rør og ventilasjon, og dekket armeres ferdig. Planen er at deler av dekket blir støpt denne uka – om været tillater det.

Der gulvet er støpt i vestfløya, har vi nå begynt arbeidet med vegger på plan 1. Fra Stiklestad allé er det nå mulig å se portåpningen i betongveggen der det er planlagt varemottak for bygget. Vi fortsetter med vegger i denne delen av bygget også denne uka.

Tømmergjengen vår har rigget seg til helt øst på tomta, og skal etter hvert begynne prefabrikking av gesimselementer og ytterveggeselementer til tekniske rom på tak.

Pr i dag er vi ca 25 håndverkere på bygget, fra Veidekke, Grande, Caverion, Tverås og Røra Mek.

Bildet under er tatt med drone og viser status på byggeplassen 07.05.20.
(fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



11.05.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS