



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 20

Det er fortsatt stort spenn i hvor langt vi har kommet i de ulike avdelingene på bygget. I korttidsavdelingen, som er arealene lengst vest, har vi kommet kortest, og her er hovedoppgavene denne uka fortsatt montering av baderomsplater, himlingsgrid, gulvbelegg på baderom og sparkling og maling av gips. I tillegg jobber vi med spilehimlingen i fellesarealene i plan 1.

I langtidsavdelingen, som er den østlige delen av bygget, pågår mye kompletteringsarbeider både for låsesystem og for tekniske fag. I tillegg monteres det kjøkken inne i avdelingene denne uka. Beboerrommene lengst øst er helt ferdige, og her begynner vi byggvasken denne uka. Etter det er gjort, stenges rommene av fram til vi begynner internbefaringer etter ferien.

Utvendig legger vi terrassegulv på balkonger, og i tillegg er grovjobben i hagen mot vest påbegynt. Vi har også begynt å planlegge nedrigging på uteområdet mot øst, der vi skal ha et aktivitetsareal (grusbane) klar til skolestart.

Kort sagt går arbeidene etter planen, og vi jobber videre mot sluttdatoen vår i desember.

Bildet til venstre er tatt inne i kulturrommet der spilehimlingen nå er ferdig. Lysarmaturer er innfelt, mens resterende teknisk utstyr som brannmeldere, sprinklerhodet etc monteres under himling.

Bildet til høyre er tatt ned i sansehagen i atrium sør der det virkelig begynner å ta form.



19.05.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS