



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 21

Uke 21 blir ei «kort-uke» på byggeplassen, med bare tre arbeidsdager før vi tar langhelg.

Disse tre dagene skal vi fortsette med forskaling, armering og støp av vegger i vestfløya. Vi skal videre montere dekkereis i denne fløya, slik at det mot slutten av mai kan monteres dekker også her.

I forrige uke ble ca halvparten av dekket over plan 1 i østfløya støpt ut, og vi tenker å støpe resterende dekke her før vi tar helg.

Utenfor selve bygget jobber Tverås Maskin og Transport videre med VA – anlegget til bygget, og vil denne uka grave ut, og legge rør langs Stiklestad allé.

På brakka pågår planleggingen av innredningsarbeider for fullt, og som det ser ut pr i dag, vil vi komme i gang med tømmerarbeider rett før vi tar sommerferie i juli.

Bildet under er tatt med drone 14.05.20, og er tatt mens dekke over plan 1 i østfløya støpes ut. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



18.05.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS