



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 22

Nå har vi fått støpt hele det første dekket på langtidsavdelingen, og har begynt arbeidet med å forskale og armere vegger på plan 2 i denne avdelingen.

Som i plan 1 støpes det betongvegg mellom hvert annet beboerrom i denne avdelingen. Bildet under er tatt mens dekket ble støpt, og de kvadratiske rammene som er montert jevnt fordelt på dekket, viser omrisset av badene i beboerrommene.

Før helga fikk vi montert en del plattendecker over inngangsparti og fellesrom i midten av bygget, og fortsetter med dekkemontasje i korttidsavdelingen (mot vest) denne uka.

Helt øst på tomta jobber tømmergjengen for fullt med ytterveggeselementer for tekniske rom på taket, som skal heises på plass så fort dekket over plan 3 er støpt.

Vi er pr nå ca 25 håndverkere på bygget, og framdriften går som planlagt.

Som vanlig er bildet under tatt med drone, og er tatt 20.05.20. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



25.05.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS