



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 22

Sola skinner over VBB, og vi er i skrivende stund ca 75 menn og damer som går i gang med ei ny uke med jobbing mot ferdigstilling i desember.

Denne uka starter montering av solceller. Totalt skal det monteres 474 solcellepanler på taket, som vil dekke et areal på 797m². Total årlig produksjon er simulert til å være ca 114 500 kWh.

Ellers fortsetter arbeidene både inne og ute der vi slapp sist uke. For tømmerne sin del betyr det at det jobbes videre med baderomsplater, eikefiner, himlinger og dørmontasje, mens det for tekniske fag betyr kabeltrekking, komplettering og utstyrsmontering.

Malerne fortsetter også sine arbeider. De er stort sett ferdige med sin hovedjobb med sparkling og maling av gips, og går etter hvert over til komplettering og flikk. Gulvleggerne følger sin plan, og er ferdige med gulvene i alle baderom i bygget. De har også lagt gulvbelegg i alle etasjer lengst øst på bygget vårt.

Andre oppgaver som fortsetter denne uka er montering av kjøkken og montering av lås, beslag og adgangskontroll i langtidsavdelingen.

Alt i alt er vi i god rute, og går straks inn i det siste halve året med bygging.

Grillhuset ble flyttet i forrige uke, og er avbildet på sin nye tomt under til venstre. Bildet til høyre er tatt inne i et av postkjøkkenene tidlig i forrige uke, der kjøkkeninnredningen nå er montert.

