



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 23

Denne uka fortsetter vi med søyler og vegger på plan 2 i langtidsavdelingen. Hvis alt går etter planen, skal alle vegger og søyler på dette området være ferdig støpt før vi tar helg.

Vi har videre plan om å montere plattendekker over plan 2 på ca halvparten av dette arealet i løpet av uka, og vi vil da bare ha ett dekke igjen før vi er «på toppen» her.

Tverås maskin fortsetter med VA – anlegget, og skal etter hvert gå i gang med traseer langs gangveien mot Verdal vgs.

Bemanningen er stort sett lik som i forrige uke - vi er fortsatt ca 25 håndverkere ute på byggeplassen.

Som vanlig er bildet under tatt med drone, og er tatt 28.05.20. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



02.06.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS