



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 24

Vi fortsetter arbeidet vårt med montering, armering og støp av dekker gjennom hele uka. I tillegg forskales, armeres og støpes det vegger og søyler så fort dekkene er støpt.

Vi har planlagt flere dekestøper denne uka, og planen er at vi skal støpe dekket over plan 1 i korttidsavdelingen på tirsdag, og halve dekket over plan 2 i langtidsavdelingen på fredag. Totalt skal det støpes ut 450m³ betong før vi tar helg.

Inne i produksjonsteltene til tømmerne helt øst på tomten, bygges det fortsatt yttervegger for de fire tekniske rommene som skal stå på taket.

Master Stillas har begynt å bygge stillas, slik at vi kan jobbe sikkert når ytterveggene etter hvert skal påbegynnes.

Bemanningen er stort sett lik som de to siste ukene - vi er fortsatt ca 25 håndverkere ute på byggeplassen.

Som vanlig er bildet under tatt med drone, og er tatt 04.06.20. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



08.06.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS