



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 24

Denne uka ser ut til å bli kaldere enn forrige uke, og selv om vi gjerne skulle beholdt varmen, har regnet gjort godt, og heldigvis dempet støvet rundt bygget.

Det er ingen nye oppgaver som kjøres i gang denne uka, og det betyr at vi fortsetter der vi slapp i uke 23. Hovedoppgavene for tømmerne er fortsatt dørmontering, foringer, listverk og himlinger, i tillegg til montering av finér og baderomsplater. Denne uka er det ca 20 tømmerne på bygget fra Veidekke og Grande. Tekniske fag jobber videre med sin komplettering og utstyrsmontering, og forbereder seg til teknisk sluttkontroll i de første delene av bygget. Caverion har i skrivende stund ca 25 damer og menn i arbeid på prosjektet, fordelt på de ulike fagene rør, elektro og ventilasjon.

Malermester Bjørås og Enes og Olsen malerforretning fortsetter inne med hhv maling og gulvlegging, og har 4-5 mann hver på prosjektet denne uka. I tillegg jobber Bravida med montering av låser og dørutstyr, og har 2 mann på bygget også denne uka.

På taket fortsetter solcellemontasjen. Her har de fått på plass store deler av skinneresystemet, og begynner å montere paneler og ballast denne uka. På utomhusområdet legges det stein i hage vest, og arbeidet med veibygging nord for brakka er påbegynt.

Kort oppsummert går arbeidet etter planen, og vi er godt i rute for å få bygget ferdig til riktig tid.

Bildet under til venstre er tatt ned i atrium nord, og viser de to balkongene som hører plan 2 og 3 til. Bildet til høyre viser en typisk korridor i byggets langtidsavdeling, der nisjene foran beboerrommene er kledd med finér, og står i stil med fendingen i eik som er montert på korridorveggene for å skjerme disse mot skader.

