



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 25

Vi avsluttet uke 24 med en heftig dekkestøp i solsteken. Det ble en varm og intens dag for de som hadde jobben med å støpe ut 200m³ betong i sola, men jobben ble gjennomført, og det er dermed klart for vegger og søyler i toppetasjen på østre del i langtidsavdelingen.

Vi fortsetter montering av dekker i resterende del av denne avdelingen denne uka, og målet er å få støpt store deler av dette dekket før vi tar helg igjen.

Parallelt støpes det vegger og søyler på plan 2 i korttidsavdelingen, og dekket her monteres så fort det er klart.

Tømmerne våre har nå så smått begynt med bindingsverk for yttervegger i østre del av bygget. Arbeidet med bindingsverk fortsetter denne uka, og mange uker framover.

Vi bemanner opp på tømmerensiden denne uka, og passerer nå etter hvert 30 håndverkere på bygget.

Bildet under viser en av våre kranførere – Ove – som styrer den østre krana med stø hånd.

På bildet er han ute på «bakbrygga» og ser utover vakre Verdalen 😊

(Bildet er tatt med drone, fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



15.06.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS