



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 26

Akkurat som de siste ukene, vil vi også fylle denne uka med dekkemontering, dekkearmoring og dekkestøp, veggforskaling, veggarmoring og veggstøp, og søyleforskaling, søylearmoring og søylestøp.

Når denne uka er over, skal vi ha fått støpt hele plan 3 på østfløya, og ca halvparten av plan 2 på vestfløya. I tillegg skal montering av taket på østfløya, og plan 3 på vestfløya være påbegynt.

Det er lagt en tøff framdriftsplan for betongarbeidene, men går alt vår vei, skal betongarbeidet på østfløya være ferdig til vi tar ferie.

Helt øst på bygget har vi kommet godt i gang med bindingsverk for yttervegger i plan 1, og deler av dette bindingsverket kles nå med GU (= vindsperre type gips utvendig) før ferien.

Av andre arbeider som pågår, kan arbeider med VA – anlegget for bygget, stillasbygging rundt bygget, og brannisolering av konstruksjonsstål nevnes.

Totalt er vi ca 35 håndverkere på bygget denne uka.

Bildet under viser status på byggeplassen torsdag 18.06.20.

(Bildet er tatt med drone, fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



22.06.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS