



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 32

Da er de fleste av oss ferdig med ferien, og vi er tilbake for fullt på VBB. Vi går inn i det siste halve året på prosjektet, og nå ser vi enden.

Arbeidene utomhus har til dels pågått i ferien, og fortsetter også denne uka. Aktivitetsflata mot øst på tomta er klar til bruk, og når den videregående skolen starter i neste uke blir det endelig aktivitet der. Ellers foregår det også arbeider mot sør på tomta, der det settes kantstein og legges belegningsstein, i tillegg til diverse arbeider rundt terminalbygget for søppelsuganlegget. Om alt går etter planen skal også første del av den utvendige kunsten monteres i hagen mot vest i løpet av uka.

Oppe på taket er solcelleanlegget ferdig montert og «internkoblet».

Inne fortsetter hovedaktivitetene med gulvlegging, dørinnsetting og himling, i tillegg til montering av utstyr og innredning. De fleste av aktivitetene pågår nå i korttidsavdelingen på bygget, mens langtidsavdelingen stort sett er ferdig.

Alt i alt er det flere og flere av aktivitetene som går mot slutten, og vi har ulike typer befaringer for kvalitetskontroll hver uke framover mot overlevering. Det gjelder å fange opp endene og få disse samlet – det blir noen av dem på et så stort bygg.

Dagens bilder er tatt utvendig. Bildet til venstre viser en liten del av solcelleanlegget på taket, mens bildet til høyre er tatt fra taket og ned på aktivitetsflata mot øst

