



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 33

Denne uka begynner vi å bli fulltallig på plassen, og arbeidene går med jevn fart videre.

Det er fortsatt relativt store forskjeller på status i de ulike områdene vi jobber i. Lengst øst i bygget er vi helt ferdige, og her pågår kun innregulering av tekniske anlegg.

I resten av langtidsfløya pågår kun småarbeider som montering av fending og hjørnebeskyttelser, mens det meste av arbeider pågår i korttidsavdelingen og fellesarealene.

Her er hovedoppgavene til tømmerne fra Grande og Veidekke himlingsarbeider, dørinnsetting og listverk, mens Caverion jobber med utstyrsmontering og sluttkontroll.

Gulvleggerne fra Enes og Olsen er godt i gang med innspurten av gulvleggingen, og jobber for tida på plan 2 i korttidsavdelingen.

Vi er også godt i gang med de ulike befaringene vi gjennomfører for kontroll av kvalitet, og prøver å samle ender i god tid før arbeidene skal være avsluttet.

Sist fredag ble første kunstsulptur montert i hagen mot vest (vist på bildet til venstre under).

Flere slike vil bli montert i samme hage og i området foran bygget. Kunstverket heter «Vinsjan på kaia» og er et kunstverk laget av kunstner Ståle Sørensen. Guldfargen på kunsten er den samme som på bygget, som igjen er den samme som standard farge på de fleste av konstruksjonene som lages på Aker Verdal. Vi synes det blir tøft, og gleder oss til alle 7 er på plass.

Bildet til høyre er tatt inne i en av garderobene for ansatte, der skapene nå begynner å komme på plass.



16.08.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS