



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 34

Sist onsdag ble det siste dekket på prosjektet støpt, og vi er ferdige med alle store betongstøper. Råbygget er ferdig. Denne milepælen ble feiret med kake levert av betongleverandør Midt-Norsk betong AS. De har levert ca 5.000 m³ ferdigbetong til byggeplassen siden første støp i februar.

Betonggjengen jobber nå videre med riving, opprydding og returnering av utstyr, før bemanning på betong trappes ned i slutten av august.

På taket jobber taktekkerne videre med isolering og tekking av tak. Først på langtidsavdelingen, før de etter hvert skal videre over på korttidsavdelingen. Taket isoleres med ca 30cm ubrennbar tungisolasjon, og tekkes med to lag asfalt takpapp. Foreløpig legges kun det ene laget, for å få bygget tett så fort som mulig før høsten kommer.

For at taktekkerne skal komme i gang på taket over korttidsavdelingen, må tømmerne først montere tekniske rom og parapeter på taket. Disse arbeidene vil påbegynnes denne uka. Tømmerne jobber også videre med yttervegger der det monteres bindingsverk, GU og utlekting for kledning. I tillegg monteres det vinduer etter hvert som disse blir levert til byggeplassen. Et typisk vindu i prosjektet er vinduene på beboerrommene, som har en bredde på 1,8m og en høyde på 2,4m. Et slikt vindu veier ca 150-200kg, avhengig av brann- og lydklasse.

Vi holder fortsatt framdriftsplanen vår, og satser på at vi får beholde det fine byggeværet vi har nå til langt utpå høsten!

Bildet under viser status på byggeplassen 12.08.20. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



14.08.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS