



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 34

Uka starter med kunstmontasje i hagen mot vest. Her monteres de 5 skulpturene ferdig i dag, mandag, og da gjenstår kun to skulpturer i kunstverket «Vinsjan på kaia». De to siste skal stå inne i området ved innkjøring til bygget, og monteres noe senere på høsten når varelevering til byggeplassen har avtatt, og området er klargjort.

I tillegg til kunstmontasje pågår også en del utomhusarbeider. Det jobbes blant annet med arealene rundt terminalbygget, og også med gangveien fra busslomma ved fylkesveien og inn mot bygget vårt. Selve busslomma skal også endres, men her ventes det fortsatt på endelig klarsignal fra fylket før arbeidet kan igangsettes.

Inne i bygget er det fortsatt himling, gulvbelegg og dører som er hovedaktivitetene i korttidsavdelingen, i tillegg til utstyrsmontering for tekniske fag.

I langtidsavdelingen pågår komplettering og flikkarbeid, og hele denne delen av bygget skal etter hvert stenges ned og avlås, slik at tilgang kun gis for flikk og innregulering av teknisk utstyr.

Inne på brakkeriggen jobbes det med planlegging av slutfasen. For tida har vi spesielt fokus på når de ulike områdene utomhus kan ferdigstilles samtidig som containere og utstyr må være tilgjengelig for byggingen.

Fire av brakkeene (dvs hele 3.etasjen på riggen) rigges ned og sendes bort denne uka – et tegn på at arbeidene etter hvert går mot slutten.

Dagens bilde er tatt med drone (17.08.21), og viser omfang av solcelleanlegg på taket. Her er det sikkerhetsline under montering i disse dager, slik at tilkomst til tekniske rom og drift og vedlikehold på taket kan gjennomføres trygt.



23.08.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS