



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 35

Vi går inn i ei ny uke, og denne uka vil ca 50 håndverkere være i sving på byggeplassen. Vi har rørleggere, elektrikere, tømrere, taktekkere, betongarbeidere, stillasbyggere, blikkenslagere og malere.

Inne har vi begynt jobben med tynnavretting av gulv og utstøping av baderomsgulv, i tillegg til at vi straks skal i gang med bindingsverk for innervegger. Malerne fra Malermester Bjørås AS har kommet godt i gang med støvbinding av betonghimlingen.

På taket pågår fortsatt isolering og tekking, i tillegg til at de fire tekniske rommene på taket bygges ferdig. Totalt areal av tekniske rom på tak er 365m<sup>2</sup>.

Det monteres vinduer i østre del av bygget også denne uka, og vi får også levert deler av bordkledningen til byggeplassen, slik at vi etter hvert kan begynne å montere denne på veggen. Leveransen av bordkledning denne uka er av type Møre Royal (Royalimpregnert kledning), og skal monteres i 2. og 3. etasje. Denne uka får vi levert ca 9.000m kledning, så da har vi noe å begynne med.

Foreløpig går alt etter planen, og vi jobber på for å få huset tett før vinteren kommer. Bildet under viser status på byggeplassen 19.08.20. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



14.08.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS