



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 36

Nå når råbygget er oppe, opphører kranbehovet mer eller mindre, og denne uka starter nedrigging av begge kraner på byggeplassen. Kranene rigges ned ved hjelp av mobilkran, og mobilkrana som skal brukes til dette er allerede på plass – klar til oppstart.

Ute på bygget jobber vi fortsatt med å få bygget tett, både med tømreere på ytterveggen, og taktekkere på tak. Vi har også begynt med utlekting for utvendig kledning på yttervegg, og inne har svillene for bindingsverk for innervegger begynt å komme på plass. Nå ser vi etter hvert rominndelingene i bygget.

Denne onsdagen skal runde 3 med tynnavretting av gulv gjennomføres. I hver runde avrettes ca 1.000m<sup>2</sup> gulv. Det skal også jobbes med badegulvene i bygget denne uka. Gulvene i baderommene ble senket under utstøping, og nå legges det varmekabler og trinnlyddemping, før det nedsenkede området støpes ut med godt fall til sluk.

Vi går nå inn i en periode der framdriften ikke vises så godt utenfra, men det jobbes godt, og vi holder fortsatt planen.

Vi ønsker ellers å takke våre gode naboer på Skotthyllklubben for at de tok så godt imot oss på vår sosiale sammenkomst sist onsdag. Vi kan nok si at det var stor spredning i feltet da en blanding av funksjonærer, tømreere og betongarbeidere, totalt 50 personer, kastet skotthyll. Heldigvis fikk vi stødig veiledning fra skotthyllklubbens trivelige medlemmer.

Bildet under viser status på byggeplassen 27.08.20. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



28.08.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS