



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 38

Denne uka når vi nok en milepæl. Når uka er over, skal alle stendere for yttervegger være kappet og montert. Totalt er det da kappet og montert ca 2.800 stendere for yttervegger i bygget.

Ute i stillaset på ytterveggen pågår fortsatt montering av vindsperre og utlekting for kledning, og utover uka vil vi begynne med bordkledning på deler av bygget.

Vi fortsetter også med vindusmontering denne uka. Som nevnt tidligere har vi både gule og grå vinduer, og flere vil nok kjenne igjen gulfargen som er valgt. Det er samme gulfarge som brukes på de fleste stålunderstellene som er produsert på Kværner de siste årene. Her har altså arkitektene fra PKA og Norconsult latt seg inspirere av industribygda vår. Denne gulfargen vil gå igjen også i andre fasadeelementer etter hvert.

Inne i bygget skal vi fortsette med innervegger. Tømmerne fra Veidekke og Grande legger sviller og reiser bindingsverk, mens Caverion legger skjultanlegg i veggene. Betonggjengen pusser fortsatt badegulv i beboerrommene, og på onsdag skal det tynnavrettes en ny del av bygget.

Oppe på taket er 2 av 4 tekniske rom nå ferdig malt av malerne fra Malermester Bjørås, og i løpet av uka skal Enes og Olsen Malerforretning legge gulvbelegg her, slik at ventilasjonsaggregat kan trilles inn og monteres.

Bildet under viser status på byggeplassen 09.09.20. (Fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



11.09.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS