

Verdal bo- og behandlingssenter, plan for uke 38

Denne uka skal vi begynne jobben med sykkelskuret i vestenden av bygget. Det skal isoleres og etter hvert støpes plate, før det skal bygges et dels åpent, og dels lukket skur for sykkelparkering.

Andre oppgaver som foregår utvendig, er omrigging og klargjøring for utomhusarbeider. Vi kjører bort alt av utstyr som vi ikke lenger trenger, og komprimerer lagringen for resterende utstyr så godt vi kan, slik at det blir minst mulig flytting fram og tilbake i forbindelse med ferdigstilling av utearealene.

Inne fortsetter blant annet himlingsarbeidene og dørmontasjen. Vi kommer til å bli ferdig med alt av dørmontasje denne uka, og fortsetter da med innvendige glassfelt i kontorer og kulturrom. Vi jobber også med fending og annet finisharbeid, og større og større deler av bygget begynner å bli så godt som ferdig.

I 43 av rommene i bygget monteres det skinner for takheis. Denne montasjen er godt i gang, og fortsetter også denne uka. Motorene kan lett kobles på og av skinna, slik at motorer kan flyttes mellom de rommene som har behov. Dørene på disse rommene er tilpasset, slik at skinna går kontinuerlig inn på badet (se bilde under nederst). Toalettene i beboerrommene er hev- og senkbare, og i 47 av rommene er det montert vendbare toaletter, der en enkelt kan vende toalettsetet 290 grader. Dette forenkler tilgangen til toalettet, og letter hverdagen både for ansatte og beboere. (se bilde under til høyre)

.20.09.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS



