



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSENTER

### Plan for uke 39

I uke 39 vil arbeidet som pågår være mye av det samme som i forrige uke. Vi har kommet godt i gang med innervegger og skjultanlegg, og i løpet av uka skal vi ha tynnavrettet alle gulv i hele langtidsavdelingen.

Sist uke ble ventilasjonsaggregater på to av de fire tekniske rommene på taket trillet inn, og arbeidene med montering av disse aggregatene påbegynnes denne uka.

Taktekkerne våre har nå tekket alle tekniske rom på tak, og hele hovedtaket. Fra og med denne uka tekkes taket over aktivitetssenteret helt vest på bygget, og taket over trafoen på baksiden av bygget. Når det er gjort, er alt av tak tett, og høstregnet kan bare komme.

Ca 10 ulike fag jobber nå sammen inne på byggeplassen. Koordinering av alle arbeider gjøres i ulike møter uka igjennom, med mål om at alle skal jobbe så rasjonelt og ikke minst så sikkert som mulig mot et felles mål i slutten av 2021.

Bildet under viser Jostein, som er bas for taktekkerne på plassen, i full sving med tilpasning av ubrennbar isolasjon på taket.



21.09.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS