



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 40

Denne uka starter Caverion og vi for alvor testing av tekniske anlegg, med såkalte integrerte tester. Først ut er testing av signaler og funksjon hos branngardinene, videre test av det inergene brannslukkingsanlegget i datarommene og test av sprinkleranlegg.

Inergent brannslukkingsanlegg er et anlegg som løser ut inergen gass i rommet ved alarm. Inergen gass slukker brannen ved å redusere oksygenivået i rommet, og installeres der det ikke kan brukes vann ved slukking.

Inne i huset pågår det siste av sluttmontering.

Alle skinner for takheiser er nå montert, og byggvask pågår for alvor. I går, mandag, ble også foldeveggen i kulturrommet montert, og da gjenstår det kun å montere systemveggene i glass i fronten av dette rommet, så er også dette rommet ferdig.

Det aller siste som skal monteres i dette området er en spilevegg i eik rundstokk montert på betongsokkel. Dette er imidlertid noe av det siste vi gjør vi for ikke å hindre logistikken i slutfasen.

Utvendig jobbes det videre med utomhusanlegget, med planting, såing av blomsterengfrø, kantstein og klargjøring for asfaltering. Oppstart asfaltering er planlagt til uke 43.

Vi tror også at de siste avklaringer rundt busslomma er rett rundt hjørnet, slik at vi får begynne med denne i løpet av et par uker.

Dagens bilde er et oversiktsbilde av bygget, og viser status på byggeplassen 27.09.21.



05.10.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS