



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 41

Nå er huset vårt tett, og det passer bra med tanke på hvilken årstid vi går i møte.

I uke 41 skal vi fortsette arbeidene med utlekting og bordkledning utvendig. Denne uka skal vi også begynne arbeidet med å montere «pyntespiler» på kledningen. Stadig større del av huset blir nå kledd, og vi gleder oss til dagen da vi skal demontere stillasene, slik at fasaden vises bedre.

Inne i bygget fortsetter arbeidene med innervegger. I deler av bygget monteres det bindingsverk, og i andre deler monteres det skjultanlegg i allerede oppsatt bindingsverk. I de delene der skjultanlegget er ferdig, kles veggene med plater.

Langtidspostene begynner virkelig å ta form.

Arbeidet med badegulv og tynnavretting pågår fortsatt. Denne uka skal nest siste runde med tynnavretting gjennomføres, og i løpet av et par uker er alle baderom i langtidsavdelingen ferdig pusset

På taket jobber taktekkerne med lag to med tekking, og denne uka heises også de siste aggregatene inn i tekniske rom på tak.

I gjennomsnitt er det godt over 60 håndverkere i sving på bygget hver dag, og det samarbeides godt på tvers av fag, noe som er en forutsetning for at framdriften går som planlagt.

Bildet i dag viser status på byggeplassen 29.09.20. (Fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



02.10.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS