



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 43

Det pågår fortsatt montering av bordkledning og spiler på fasaden på langtidsavdelingen, og dette vil pågå i enda flere uker framover. Denne uka også starter montasjen av solskjerming på bygget. I tillegg til spilene, er dette de siste elementene som skal ferdigstilles på fasaden før stillaset etter hvert plukkes ned.

Inne i bygget er vi i ulike faser i de ulike delene av bygget. Det pågår fortsatt montering av sviller, bindingsverk og skjultanlegg i enkelte deler av bygget, mens vi har kommet langt med platekledning i andre deler av bygget.

Denne uka begynner maleren med brannsparkling av gips, slik at ventilasjonskanaler kan monteres i korridorer om et par uker.

I forrige uke spanderte Verdal kommune kake på oss i forbindelse med tett bygg, noe som var både godt og veldig trivelig. Det er viktig å feire milepæler – det gjør at vi holder motivasjonen oppe, og gjennom det farten og framdriften vi har planlagt.

I uke 43 vil det være omtrent samme bemanning på bygget som i forrige uke. Ca 70 håndverkere er i fullt arbeid hver på bygget.

Bildet i dager viser status på byggeplassen 12.10.20 (Fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



19.10.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS