



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 43

Det begynner å nærme seg slutten på bygging av VBB, og denne uka skal det første arealet asfalteres. Først ut er busslomma på motsatt side av Stiklestad allé. Videre skal det asfalteres foran hovedinngangen, og her skal det isoleres og legges snøsmelteanlegg i gangbanen og inn til hovedinngangsdøra før asfalteringen. Dette blir gjort på torsdag, slik at det er klart for asfaltering her på fredag.

Første lag med fallgummi rundt lekeapparatene er nå lagt, og denne uka legges topplaget i fargene rød, grønn og beige.

Vi fortsetter også byggingen av sykkelkuret denne uka, og skal etter hvert ferdigstille gjerdene og pergolaen ute i sansehagen nord for bygget.

Inne fortsetter finisharbeidet og testingen av tekniske anlegg. Testing av de ulike anleggene skal etter hvert samkjøres til en såkalt fullskalatest, der alle systemene testes sammen for å kontrollere at de snakker sammen som de skal. Denne er planlagt gjennomført i uke 44/45.

Ellers så har vi nå fått levert fundamentene for spileveggene som skal danne et skille mellom kafe/kantine og fellesarealene, og denne veggen skal nå etter hvert monteres.

Denne uka skal vi også gå ferdigbefaring med byggherre i korttidsavdelingen plan 2 og 3, og da gjenstår kun ferdigbefaring i plan 1 her før alle arealer er befart.

Bildet til venstre er tatt i forbindelse med legging av fallgummi, mens bildet til høyre er tatt inne i seremonirommet, der vi nå har lagt industriparkett.

