



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 44

Arbeidene som pågår denne uka ligner veldig på forrige uke, med fasadearbeider og innervegger for tømmerne, badegulv for betongarbeiderne, og skjultanlegg og forberedende arbeider for tekniske fag.

Montering av solskjerming har kommet godt i gang, og sammen med blikkenslagerne som monterer beslag rundt vinduer og gule plater på fasaden, gjøres nå de siste arbeidene med fasader i atrium sør. Planen er å få ferdigstilt fasaden her, og deretter demontere stillas fra neste uke av.

Denne uka blir ny trafo for bygget levert, og Tensio skal begynne sin montering av denne inne i rommet vi har klargjort for dem, i nordvestre del av bygget.

Inne på brakka jobbes det med detaljplanlegging av framdrift, leveranser og løsninger for ulike områder, slik at arbeidet ute skal gå så smurt som mulig.

Denne uka skal vi også planlegge opplegg i forbindelse med Veidekke sine HMS – dager, som gjennomføres i neste uke. Tema for HMS - dagene er Samtale Om Sikkerhet – som er det aller viktigste vi driver med i hverdagen vår. Alle skal trygt hjem, minst like friske og raske som da de kom på jobb om morgenen.

Bildet i dag viser hvordan fasaden inne i atrium sør blir seende ut etter hvert. En god kombinasjon av «Jacket-gule» plater og grå bordkledning.

(Fotograf: Torstein Østnor, Veidekke)

