



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 44

Denne uka skal alt av fallgummi rundt lekeapparatene i hagen mot vest ferdigstilles. Vi fikk også asfaltert hele framsiden av bygget og busslomma i forrige uke, og jobber nå med avretting for asfaltering på veien som går forbi brakkene våre, som blir tilkomsten til ambulanseinngangen til bygget.

Vi skal også begynne jobben med å sette et par nye kummer i innkjøringen til bygget denne uka, noe som betyr at innkjøring til Verdal bo- og helsetun vil bli midlertidig stengt, og omkjøring vil bli skiltet. Disse arbeidene vil pågå ut denne uka, og langt ut i neste uke.

Ellers jobber vi med bortkjøring og retur av varer og utstyr fra byggeplassen. Det er mange containere, mye utstyr og diverse annet som vi nå ikke lenger har bruk for som kjøres bort, kjøres til lager eller til nye byggeplasser.

Bygging av sykkelskur pågår for fullt. Denne uka legges det tak, og taket skal etter hvert tekkes. Skuret skal til slutt kles med spiler.

Inne pågår det fortsatt testing av det tekniske anlegget. Vi er i slutfasen av testing av hovedkomponentene nå, og planlegger en fullskalatest i løpet av denne uka. Av andre oppgaver som pågår innvendig er flikkarbeid, finisharbeid, og vasking.

Alt i alt er vi helt i rute for å kunne overlevere bygget til avtalt tid.

Dagens bilde er et nytt oversiktsbilde tatt med drone. Bildet er tatt 26.10.21 – altså før asfalteringen i forrige uke. (fotograf: Roger Eggen, Veidekke)

