



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 45

Også denne uka vil hovedoppgavene på bygget være utvendig kledning med bordkledning, plater og spiler, og innervegger med bindingsverk, skjultanlegg og platekledning.

Inne i bygget har malermester Bjørås AS begynt jobben med brannsparkling av gips, slik at tekniske fag kan henge opp rør og kanaler. Når disse rørene og kanalene først er opphengt, kan det være vanskelig å komme til for å sparkle i etterkant.

Oppe på taket er lag to med papptekking ferdig, og gesimsbeslag monteres fortløpende.

Rommene inne i bygget begynner virkelig å ta form. I langtidsavdelingen er vi straks ferdige med alt av bindingsverk for innervegger, og vi har kommet langt med platekledning i østre del.

Under har vi lagt ved to bilder som viser et beboerrom sett innenfra.

Bildet til venstre er tatt fra hjørnet i rommet slik at en ser inn mot badet, og ut mot fellesarealer, mens bildet til høyre viser rommet sett fra inngangsdøra til rommet.

Det gir et lite innblikk i hvordan rommene etter hvert vil se ut, og vi gleder oss til at vi rett på nyåret skal begynne å sette farge på den grå gipsen.

