



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 46

Vi starter uka med ca 70 håndverkere på bygget, i tillegg til oss med kontor inne på brakkeriggen.

Jobben med innervegger fortsetter også denne uka. Det går fort framover, men vi har mye igjen. Totalt skal det monteres ca 36.000m² gips i bygget, og hver tirsdag får vi levert et trailerlass med gips, som skrues på veggene før neste lass ankommer uka etter.

I tillegg skal det monteres ca 7.000m² OSB- og finerplater og 4.000m² baderomsplater på veggene i bygget vårt.

I løpet av denne uka blir vi ferdige med pussing av alle gulv med sluk. Når vi nå er ferdige med disse gulvene, har betonggjengen pusset 132 baderom, i tillegg til alle andre våtrom, og har totalt blandet og brukt ca 85.000 kg spesialmasse til denne jobben.

Utvendig går fasadejobben som planlagt, og i forrige uke startet Master Stillas AS jobben med å demontere stillas der fasadene er ferdige.

Først ut med «avduking», var fasadene i atrium sør, som er vist på bildet under.

Denne fasaden viser godt arkitektens valg og kombinasjon av farger og materialer, som vil gå igjen på hele bygget.

Neste fasade ut er østveggen. Her skal alt av stillas demonteres i løpet av november.

Kort sagt, så går arbeidene etter planen, og vi ser fram mot ei tørr, mild, god og produktiv novemberuke på VBB.

