



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 47

Vi fortsetter riving av stillas denne uka. Nå er hele østfasaden «avduket». På denne veggen skal det monteres to rømningstrapper med skjermvegger i stål etter hvert. Denne uka rives også stillaset over varemottaket på vestsiden av bygget.

Bordkledningen fortsetter flere uker framover, og når bordkledning, solskjerming, spiler og beslag er montert, rives stillaset fortløpende.

Stillaset i de to atriene inne i langtidsavdelingene er også revet, og om været tillater det, vil arbeidet med utearealene her påbegynnes i løpet av denne eller neste uke. Begge disse arealene er sansehager, og det første som skjer her, vil da være å fylle inn masse, før det etter hvert skal klargjøres med bed og tremmegulv.

Dagens bilde er tatt med drone og viser disse to sansehagene «sett fra luften», før oppstart av disse arbeidene.

Inne i bygget fortsetter arbeidene med innervegger. Nå har vi kommet så langt at vi har begynt med sviller for bindingsverk i korttidsavdelingen, så her jobber vi oss vestover litt eller litt. I andre deler av bygget er alle plater på veggene, og rommene er klare for sparkling og maling.

Bemanningen på bygget er noenlunde det samme som sist uke. I gjennomsnitt er det ca 70 menn og kvinner som har sin arbeidsplass på VBB også denne uka.

Vi er takknemlige for det gode byggeværet vi har, men med tett tak og tett hus er vi også godt forberedt på vinteren – om den skulle komme over natta.



16.11.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS