



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 48

Denne uka skal vi begynne tømmerarbeidene på terminalbygget for søppelsuganlegget. Her vil noen av lærlingene våre få større ansvar, og det er lagt opp til at et par av dem også skal ta delprøver på dette bygget.

Utvendig fortsetter fasadearbeidene. Det skal monteres både bordkledning og spiler, slik at vi i uke 49 får revet ytterligere arealer med stillas.

Inne i bygget går framdriftstoget som planlagt. Togets ulike «vogner» med svillemontering, stendere, skjultanlegg og platekledning tøffer gjennom bygget med stødig kurs mot vest, og i denne uka er første vogn godt i gang med sviller i korttidsavdelingen, mens siste vogn med gipsing fortsatt er i langtidsavdelingen.

I tillegg til at rommene begynner å bli ferdig kledd med plater, jobber Caverion også med hovedføringer for tekniske anlegg i korridorer. Her monteres det blant annet sprinklerrør, vannrør og ventilasjonskanaler, og disse skal etter hvert blir en del av det totale tekniske systemet, som skal være koblet og fungere sammen om et års tid.

Bildet til venstre viser et av de rommene der arbeidet har kommet lengst bygningsteknisk, et av byggets to datarom. Malermester Bjørås har malt ferdig rommet, og på fredag sist uke la Enes og Olsen malerforretning gulvbelegg her, slik at Caverion sine elektrikere kan begynne arbeidene med dataracket. Bildet til høyre viser et utsnitt av kontorarealene på plan 3 – midt i bygget. Her er stenderverket klart, slik at «vogna» med skjultanlegg bare kan komme.



23.11.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS