



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 10

I tillegg til at vi fortsatt fundamenterer for fullt, begynner søylene for bæring av dekke over plan 1 i langtidsavdelingen å reise seg. Søylar står også på planen for uke 10.

Fra ca midt i uke 10 vil det også påbegynnes isolering av de første delene av gulv på grunn på bygget. Før dette gulvet støpes, må det legges radonrør, radonsperre og gulvvarmerør. Disse arbeidene vil gå fortløpende i de nærmeste ukene.

Rørlegger jobber for fullt med oppstikk og bunnledninger, og det er etter hvert lett å se hvor baderommene på bygget er plassert.

Fundamentene på kran 2 er støpt, og i løpet av uke 10 vil vi ha 2 kraner klare til bruk på byggeplassen. Med to kraner vil også bemanningen økes, og flere arbeider kan gå parallelt.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er fra 26.02.20



28.02.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS