



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 8

Masseutskifting pågår fortsatt lengst vest i tomte. Det graves ned til kote ca 3,0 før det fylles med pukk til underkant fundamenter – ca kote 4,2.

I Østre del av tomte – i langtidsavdelingen i bo- og behandlingssenteret – pågår fundamentering for fullt.

Fundamenter og banketter i dette området vil stort sett ferdigstilles denne uka. Etter hvert starter da tilfylling rundt og over disse fundamentene, og det klargjøres for oppstart bunnledninger, som vil ivareta infrastruktur for bygget under bakken.

I tillegg til fundamentering vil det påbegynnes montering av rør for søppelsuganlegg denne uka.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er fra 28.01.20

