



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 9

Vi fortsetter fundamentering for både langtidsavdeling og administrasjon / korttidsavdeling gjennom uke 9.

Vi har påbegynt tilfylling rundt fundamentene som allerede er støpt, og rørlegger starter denne uka for fullt med infrastruktur og bunnledninger under bygget.

Rør for søppelsuganlegg er levert byggeplassen, og rør mellom de to ventilrommene under bakken legges denne uka.

I løpet av uke 9 vil to nye kranfundamenter støpes i vestre del av tomta, og vi klargjør for montering av kran nummer to som skal monteres i uke 10.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er fra 20.02.20



24.02.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS