

**VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE,
FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL**

Orientering om prosessen fra og med 27. oktober kl 12.00.

1. Orienteringsmøte kl 13

- Informasjon om den videre prosessen
- Program for Stiklestad, 2. – 4. november
- Erklæring ved mottak av materiell
- Utdeling av materiell

Alt materiell behandles konfidensielt fram til og med 10. november 2009.

2. Bedømmelseskomiteen starter sitt arbeid på Stiklestad Hotell, mandag 2. november kl 10.30.
Planlagt ferdig evaluering 4. november.
Reservedag fredag 6. november.
3. Endelig dokument med innstilling for utsendelse til politisk behandling, tirsdag 10. november 2009.

Tilbyderne og pressen orienteres tirsdag 10. november 2009.
4. Utstilling av prosjektforslagene på rådhuset fra og med onsdag 11. november og fram til 1. desember 2009.
5. Endelig behandling i kommunestyremøte 30. november 2009.
6. Planlagt kontraktsmøte, tirsdag 1. desember 2009 kl 13.00.
7. Orienteringsmøte på Rica Hell, Stjørdal torsdag 3. desember kl 09 – 15.30.
8. Utviklings / samspillfase – fra 4. desember 2009 til 19. mars 2010.
9. Endelig kontrakt – 16. april 2010.
10. Planlagt byggestart – 31. mai 2010.
11. Ferdigstillelse bygg – 30. november 2011.
12. Innflytting desember 2011.
13. Riving av eksisterende bygg utføres i 1. kvartal 2012.
14. Ferdigstillelse utearealer – 1. juli 2012.