



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 1

Godt nytt år fra oss på VBB!

Vi er i gang igjen, og går med friskt mot inn i det siste knappe året før bygget vårt skal ferdigstilles.

Denne første uka i det nye året skal vi fortsette der vi slapp i 2020, blant annet med utvendig kledning og riving av stillas. Denne uka vil også de aller siste stenderne for innervegger monteres, noe som betyr at i løpet av uka er hele bygget avdelt i rom.

Inne i veggene monteres det skjultanlegg, og veggene kles deretter fortløpende med ulike typer platekledning.

Malmester Bjørås begynner sine arbeider for fullt denne uka. Sparkling og maling av rom i langtidsavdelingen står på planen. I tillegg skal Enes og Olsen Malerforretning begynne legging av gulvbelegg på badrom i samme område.

Vi gleder oss til å se hvordan fargene vi hittil kun har sett på tegninger vil se ut inne i bygget.

Vi, som alle andre, hadde selvfølgelig håpet at vi i det nye året kunne lette litt på tiltakene og også slippe noe av det ekstra arbeidet covid – 19 gir oss, men foreløpig ser det ut til at vi må stå i det en stund til. Det skal vi klare!

Vi gjør alle de tiltak som må til for å begrense risikoen for smitte inne på byggeplassen vår, slik at folk kan gå på jobb med liten risiko for å bli syke, og for at byggingen kan gå etter planen.



Dagens bilde viser anleggsleder Torstein som fysisk står inne i bygget, mens modellen av bygget «legges oppå» via en AR – funksjon (augmented reality).

Kort sagt betyr det at vi legger et digitalt informasjonslag over omgivelsene våre, slik at vi blant annet kan kontrollere eventuelle kollisjoner mellom bygde elementer og planlagte elementer, og være i forkant med tiltak om dette må til.

Stenderne i bildet er ferdig bygd, mens de rosa/ lilla / blå elementene viser hvor de tekniske føringene er planlagt lagt.