



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 27 og 28

Det nærmer seg ferie på Verdal bo- og behandlingssenter. Uke 27 er siste uke med full produksjon, før en del av arbeidsstokken tar ferie fra uke 28, og resterende fra uke 29.

De to siste ukene før vi stenger helt, blir to hektiske uker på byggeplassen. Vi tenker å komme oss «til topps» på langtidsavdelingen før vi tar ferie.

Det betyr at uke 27 og 28 skal brukes til montering, armering og støp av taket her. Vi har også plan om at vi skal få i gang taktekkerne første uka etter ferien. For å få dette til, må parapeter langs tak-kanten, og også yttervegger til ett av de tekniske rommene på taket monteres ila uke 28.

Både parapeter og yttervegger til tekniske rom er prefabrikkert nede på bakken, og ligger lagret i østre del av tomta vår – klare for montering.

Resten av tømmergjengen monterer fortsatt bindingsverk for yttervegger, som deretter kles med vindsperre type GU. Bygget tettes med andre ord litt etter litt.

Veidekke / Grande har i disse ukene ca 30 håndverkere på bygget. Av disse 30 er 4 lærlinger i betongfaget. Total bemanning på byggeplassen varierer fra dag til dag mellom 35 og 40, litt avhengig av hvilke arbeidsoppgaver som pågår.

Vi har hatt noen varme uker i juni, og det skal bli godt med sommerferie!

Fra uke 31/32 kjører vi på videre! God sommer til alle - fra oss på VBB. ☀️

Bildet under er tatt mens deler av dekket over plan 2 i langtidsavdelingen ble støpt onsdag 24.06.20. (Bildet er tatt med drone, fotograf: Roger Eggen, Veidekke)



26.06.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS