



## VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

### Plan for uke 40

Ny uke – nye muligheter!

Vi jobber fortsatt mot å få huset tett. Alle tak ble tette i forrige uke, og i løpet av denne uka skal alt av GU vindsperre på alle yttervegger være montert. Bare noen få av totalt 499 vinduer mangler montering når uka er omme. Målet om å ha tett hus i løpet av september er derfor så godt som nådd.

Inne i langtidsavdelingen mot øst begynner avdelingene å ta form. Her er det satt opp bindingsverk for alle rom på plan 1 og 2, skjultanlegg er lagt, og platekledning er godt i gang. Denne uka begynner vi med bindingsverk på plan 3.

Oppe på taket pågår maling av de to siste tekniske rommene, og i slutten av uka legges det gulvbelegg her, slik at de to siste aggregatene kan heises og trilles inn i neste uke.

Ute på fasaden er jobben med bordkledning godt i gang, og vi ser etter hvert hvordan uttrykket og fargen på bygget vil bli. Totalt skal det monteres ca 45.000 meter med bordkledning på bygget (samme lengde som fra byggeplassen vår og opp til Brattåsåsan i Helgådalen - nesten til Vera), og i tillegg skal det monteres spiler utenpå kledningen, så her har vi fortsatt litt igjen.

Bildet i dagens oppdatering viser første del av den kledde fasaden mot øst. Kledningen på bildet er dels Royalimpregnert kledning fra Møre Royal, og dels brannimpregnert kledning fra Woodify.

